

AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHOS A QUENTE

BUSCAR UM MÉTODO ALTERNATIVO OU MAIS SEGURO SE POSSÍVEL!

INSTRUÇÕES PARA O EMISSOR DE AUTORIZAÇÕES:

1. Inspeccionar a área onde os trabalhos serão realizados e verificar se todas as precauções aplicáveis listadas abaixo foram tomadas ou não prosseguir com os trabalhos a quente.
2. Preencher a autorização e afixá-la na área onde os trabalhos serão executados.
3. Fazer a checagem final da área onde os trabalhos serão realizados.

Data:	Nome do Operador
Nº de Ref.:	Empregado:
Local (Prédio & Andar):	Contratado:
Tipo de Trabalho a Quente:	Nome do Brigadista

Eu confirmo que o local acima foi inspecionado, que as precauções listadas no Checklist à direita foram tomadas para a prevenção de incêndios e que a autorização está concedida para a execução destes trabalhos.

Nome & Assinatura do Emissor de Autorizações: **Autorização Expira EM**

Data: Hora:

Checagem Final

O período para a vigilância já decorreu tendo a área sido encontrada em segurança.

Assinatura do Emissor de Autorizações:

Checklist Precauções Necessárias

Os sprinklers, extintores, hidrantes e mangueiras estão em boas condições e operacionais

Detecção de incêndio ISOLADA apenas na zona dos trabalhos

O equipamento de trabalho a quente encontra-se em boas condições de manutenção

Requisitos num raio de 11 metros dos trabalhos a quente

Todos os materiais combustíveis foram removidos ou estão protegidos com cobertores resistentes ao fogo

Líquidos inflamáveis, poeiras e depósitos de fibras e óleos foram removidos

Pisos combustíveis foram molhados, cobertos com areia ou protegidos com cobertores resistentes ao fogo

Pisos foram limpos de materiais combustíveis

Atmosferas explosivas foram eliminadas

Todas as aberturas nas paredes e pisos foram cobertas

Coberturas resistentes ao fogo foram suspensas sob os trabalhos

Dutos e sistemas transportadores que podem transportar centelhas até materiais combustíveis afastados foram protegidos, desligados, ou ambos

Trabalhos próximos a paredes, forros ou telhados

A construção é incombustível e sem revestimento ou isolamento combustível ou estão protegidos com cobertores resistentes ao fogo

Materiais combustíveis na face oposta das paredes, forros ou telhados foram removidos

Trabalhos em equipamentos fechados

Equipamentos foram limpos de qualquer material combustível

Reservatórios foram expurgados de líquidos e vapores inflamáveis

Brigadista & Monitoramento da Área

Vigilância contínua durante o decorrer dos trabalhos e por 60 minutos após a conclusão

Posteriormente, uma inspeção intermitente pelo menos a cada 30 minutos por mins/hrs.

Brigadista está equipado com extintor(es) de incêndio

Brigadista é treinado para usar o(s) extintor(es) de incêndio e o alarme de incêndio da instalação

Brigadistas poderão ser necessários em áreas adjacentes, e no piso superior e inferior

Outras precauções tomadas: